Chantier Mangon – Électricité : questions ouvertes

Suite à la visite du 29/10/2026 · 43 questions : 37 pour l'électricien, 6 à trancher par ISEO.


Pour chaque question : ce qui a été budgété (devis), ce qui a été signé (plans) et ce qui a été constaté sur place. La colonne « Réponse » est à compléter pendant la réunion.

Numérotation des chambres (devis) : chambre 1 = 14,12 m² (« Ch 4 » sur les plans), chambre 2 = 16,13 m² (« Ch 3 »), chambre 3 = 16,63 m² (« Ch 2 »), chambre 4 = 11,69 m² (« Ch 1 »).



Tableau électrique (Hall d'entrée, entre le WC et la porte ; second tableau au garage)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
1	Les différentiels posés sont bipolaires alors que le devis prévoit des tétrapolaires, et il n'y a ni 25 A ni 6 A. Pourquoi cet écart ? Une moins-value est-elle prévue ? Quel est le problème de disjoncteur constaté ?	Différentiels Devis : 1 × 300 mA + 3 × 30 mA, tétrapolaires (IV) Plans : 300 mA + 2 × 30 mA au hall, 1 × 30 mA au garage, tous bipolaires (2P) Constat : Conforme — « Problème de disjoncteur ? »	**Électricien**		
2	Le compteur est-il monophasé ou triphasé, et de quelle puissance ?	Compteur Devis : Non précisé Plans : « 1N400 », câble 4 × 16 mm² Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
3	Pouvez-vous remettre un listing du tableau qui reprend la numérotation des chambres du devis ?	Listing du tableau Devis : Plans et listing remis Plans : Numéros des chambres différents du devis Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
4	Pouvez-vous fournir le PV de mesure de la terre (9,6 Ω relevés) ?	Mise à la terre Devis : Sectionneur + 2 piquets Plans : 9,6 Ω, sectionneur dans le hall Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
5	Les liaisons équipotentielles principales et secondaires (salles d'eau) sont-elles toutes réalisées ?	Liaisons équipotentielles Devis : Générales + secondaires (salles d'eau) Plans : Non dessinées Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
6	Chaque différentiel a-t-il été testé avec son bouton test ?	Bouton test des différentiels Devis : — Plans : Chacun doit déclencher Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
7	Quelle gamme et quelle couleur NIKO ont été posées ? Le supplément Intense (blanc à l'étage, anthracite au rez) est-il appliqué ?	Finitions NIKO Devis : Gamme non précisée ; supplément Intense blanc à l'étage, anthracite au rez Plans : Couleur posée à relever Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	


Hall d'entrée et hall cuisine

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
8	Le devis prévoit 8 spots, 6 sont posés : les 2 spots en moins seront-ils déduits ? Comment le prolongement visible sur les photos a-t-il été réalisé ?	Spots au plafond Devis : 8 Plans : 6 : 3 hall cuisine (A1) + 3 hall d'entrée (A2) Constat : Conforme — « Attention prolongement »	**Électricien**		



Salle de douche (« SDB 2 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
9	Le devis prévoit 2 points lumineux au plafond, les plans 1 : combien sont posés et pourquoi cette différence ?	Points lumineux au plafond Devis : 2 Plans : 1 (H4) Constat : À vérifier	**Électricien**		
10	La prise double devait être indépendante : pourquoi ne fonctionne-t-elle que lumière allumée ? L'interrupteur est-il du bon côté ? Le point au-dessus de la douche (plan envoyé) est-il prévu ?	Point au-dessus de la douche Devis : Sur le plan envoyé Plans : Absent des plans signés Constat : À vérifier — « 2 prises électriques. Un interrupteur du mauvais côté ? Les prises s'activent si la lumière est allumée »	**Électricien**		
11	La liaison équipotentielle de la salle de douche est-elle réalisée ?	Liaison équipotentielle Devis : Prévue Plans : Non dessinée Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	


Garde-manger

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
12	3 spots au devis, 2 posés : le 3e sera-t-il posé ou déduit ?	Spots au plafond Devis : 3 Plans : 2 (G1) Constat : À vérifier — « Uniquement 2 »	**Électricien**		
13	Le détecteur posé n'est pas au devis : est-il facturé en supplément ?	Détecteur Devis : Absent du devis (sur le plan envoyé) Plans : G1, près de la porte : hors devis Constat : Conforme	**Électricien**	–	

Cuisine (Devis : « en attente des plans du cuisiniste »)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
14	6 spots posés pour 4 au devis : les 2 spots supplémentaires sont-ils facturés ?	Spots au plafond Devis : 4 Plans : 6 (F4) Constat : À vérifier — « 6 spots »	**Électricien**		
15	L'interrupteur des spots n'est pas à l'endroit demandé : quand sera-t-il déplacé ?	Interrupteur des spots Devis : 1 direction, déplacé à la demande d'ISEO Plans : F4, près de la porte du hall Constat : Non conforme — « Mauvais endroit »	**Électricien**		
16	Le point lumineux sous meuble est au devis mais n'est ni sur les plans ni posé : quand sera-t-il réalisé ?	Point lumineux sous meuble Devis : 1 Plans : Absent Constat : Absent	**Électricien**	–	
17	Le plan envoyé prévoyait une prise sous la fenêtre en plus des 2 prises doubles : la veut-on ? Si oui, demander le prix.	Prises doubles plan de travail Devis : 2 Plans : 2 (J1, K1) ; le plan envoyé en mettait une sous la fenêtre Constat : Conforme — « Il y avait également une prise prévue ici »	**ISEO**		

Buanderie

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
18	Les appliques extérieures sont en 2 directions sans témoin, alors que le devis prévoit 1 direction + témoin : le témoin sera-t-il ajouté ?	Appliques extérieures Devis : 2, 1 direction + témoin Plans : 2 directions (C4, buanderie + salon), témoin non dessiné Constat : Non conforme	**Électricien**		
19	La prise extérieure ne correspond pas au devis (NIKO Hydro noire) : sera-t-elle remplacée ?	Prise extérieure Devis : 1 NIKO Hydro noire Plans : C5 « Terrasse » Constat : Non conforme	**Électricien**		

Salon

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
20	Les 2 appliques murales en 2 directions (devis et plans, A3) ne sont pas posées : quand le seront-elles ?	Appliques murales, 2 directions Devis : 2 Plans : 2 (A3), mur ouest Constat : Absent	**Électricien**	–	

Salle à manger


N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
21	Une erreur a été notée sur les interrupteurs près de la porte du hall (photo) : laquelle exactement ? À préciser avant de la signaler.	Interrupteurs près de la porte du hall Devis : Déplacés à la demande d'ISEO Plans : A3, A4, A5 Constat : Conforme — « Attention erreur »	**ISEO**		

Garage


N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
22	Le tube LED doit être placé au plus haut : pouvez-vous le remonter ?	Tube LED 1,20 m Devis : 1 Plans : V2 Constat : Non conforme — « Au plus haut »	**Électricien**	–	
23	La prise NIKO Hydro est grise au lieu de noire : sera-t-elle remplacée ?	Prise NIKO Hydro noire Devis : 1	**Électricien**	–	

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
		Plans : V1 Constat : Non conforme — « Gris »			
24	L'alimentation de la chaudière (hors devis, ajoutée aux plans) n'est pas conforme : quel est le problème ? Est-elle facturée ?	Alimentation chaudière Devis : Absente du devis Plans : U1 : hors devis Constat : Non conforme	**Électricien**	–	
25	Les 3 alimentations au devis (pompe à chaleur int. + ext. et chauffe-eau) ne sont pas conformes : quand seront-elles réalisées correctement ?	Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau Devis : 3 Plans : Absentes Constat : Non conforme	**Électricien**	–	
26	Le tableau du garage n'est pas au devis : est-il facturé en supplément, et à quel prix ?	Tableau du garage Devis : Absent du devis Plans : 30 mA + 3 disjoncteurs, 40 A / 6 mm² : hors devis Constat : Conforme	**Électricien**	–	
27	L'éclairage extérieur côté jardin figurait sur le plan envoyé mais pas au devis : le veut-on ? Si oui, demander le prix.	Éclairage extérieur côté jardin Devis : Sur le plan envoyé, pas au devis Plans : Absent Constat : Absent — « De quoi on parle ? »	**ISEO**	–	

Escalier et hall des chambres 1 et 2 (« Hall de nuit 1 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
28	Le devis prévoit 5 points classiques en 3 directions, les plans 5 spots, et ce qui est posé ne correspond pas à ce qui avait été convenu (5 spots). Qu'est-ce qui est posé exactement, et y a-t-il un surcoût pour les spots ?	Éclairage au plafond Devis : 5 points classiques, 3 directions Plans : 5 spots (F3) : spots hors devis Constat : Non conforme — « 5 spots, comme on a toujours discuté »	**Électricien**		
29	Les 3 commandes de l'escalier (pied, haut, hall) ont-elles bien leur témoin, comme au devis ?	Commandes avec témoin Devis : 3 Plans : 3 (F3), témoin non dessiné Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	

Hall des chambres 3 et 4 (« Hall de nuit 2 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
30	Le point sur rail est posé (F2) mais pas le rail : qui fournit et pose le rail ?	Point sur rail Devis : 1 Plans : F2 Constat : Non conforme — « Quid des rails ? »	**Électricien**		

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
31	Le devis prévoit une applique en 2 directions + témoin : pourquoi le témoin manque-t-il ? La commande est-elle bien en 2 directions ? Où est l'applique ?	Applique, 2 directions + témoin Devis : 1 Plans : F2, témoin non dessiné Constat : Non conforme — « Quid des témoins ? Quid deux directions ? Quid de l'applique ? »	**Électricien**	–	

Salle de bains

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
32	La liaison équipotentielle de la salle de bains est-elle réalisée ? Pouvez-vous en fournir la preuve (contrôle de l'organisme agréé) ?	Liaison équipotentielle Devis : Prévue Plans : Non dessinée Constat : À vérifier — « ? »	**Électricien**	–	

Chambre 1 (14,12 m², en haut à droite · « Ch 4 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
33	Les appliques et interrupteurs de tête de lit devaient pouvoir éteindre la lampe de la chambre. Au devis, c'est prévu en chambre 3 (16,63 m²), pas en chambre 1 : dans quelle chambre le veut-on ? Si c'est la chambre 1, demander le coût de la modification.	Prises doubles Devis : 2 Plans : 2 (L8, L7) Constat : Conforme — « Gros attention : on souhaitait que les appliques et les interrupteurs à côté du lit puissent éteindre la lampe de la chambre »	**ISEO**	–	

Chambre 2 (16,13 m², en bas à droite · « Ch 3 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
34	3 prises doubles au devis et aux plans, 2 constatées : où est la 3e ?	Prises doubles Devis : 3 Plans : 3 (L5, L3, L4) Constat : À vérifier — « Que 2 prises doubles »	**Électricien**	–	

Chambre 3 (16,63 m², en bas à gauche · « Ch 2 » sur les plans)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
35	Les prises simples de la chambre 3 (3 au devis, 2 aux plans) sont absentes : quand seront-elles posées ?	Prises simples Devis : 3 Plans : 2 (N4, N5) Constat : Absent	**Électricien**	–	
36	Les prises USB A / USB C sont posées en chambre 3, comme au devis, mais étaient souhaitées en chambre 1 : faut-il les déplacer ? Si oui, à quel coût ?	Prises USB A / USB C Devis : 2 Plans : N6, N7 Constat : À vérifier — « C'était dans la chambre 1 »	**ISEO**	–	

Chambre 4 (11,69 m², en haut à gauche · « Ch 1 » sur les plans · absente du devis)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
37	La chambre 4 n'est pas au devis : le point lumineux et les 3 prises doubles posées (2 aux plans) sont-ils facturés en supplément ?	Prises doubles Devis : Absentes du devis Plans : 2 (M4, M5) : hors devis Constat : À vérifier — « Il y en a 3 »	**Électricien**	–	

Bureau / dressing (étage) (6,66 m², à côté de la chambre 2)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
38	Le point lumineux et la prise du bureau / dressing figuraient sur le plan envoyé mais pas au devis : les veut-on ? Si oui, demander le prix.	Point lumineux + prise Devis : Sur le plan envoyé, pas au devis Plans : Absents Constat : Absent	**ISEO**	–	

Combles (Rien au devis ; le plan envoyé y montrait une chambre de 27,16 m²)

N°	Question	Budgété · Signé · Constaté	Pour	Photo	Réponse
39	Le point lumineux des combles (2 directions) est hors devis : est-il facturé ?	Point lumineux, 2 directions Devis : Absent du devis Plans : F1 : hors devis Constat : Non vérifié	**Électricien**	–	
40	Aucune prise n'est au devis dans les combles, seulement 2 attentes (M1, M2) : sont-elles fermées et repérées au tableau ? Si on veut des prises, quel est le prix ?	Prises doubles Devis : Absentes du devis (2 sur le plan envoyé) Plans : Aucune : 2 attentes (M1, M2) Constat : À vérifier — « ? »	**Électricien**	–	

Questions générales

N°	Question	Pour	Réponse
41	À quelle date le contrôle de conformité par l'organisme agréé est-il prévu ? Le rapport sera-t-il transmis ?	**Électricien**	
42	Les schémas unifilaire et de position définitifs seront-ils remis, à jour de toutes les modifications ?	**Électricien**	
43	Pouvez-vous transmettre un décompte final : postes du devis non réalisés (moins-values) et suppléments, avec leurs prix ?	**Électricien**	