Chantier Mangon – Vérification électricité

Date de la visite : 29/10/2026

Objet : repartir du début — ce qui a été budgété, ce qui a été signé, ce qui a été constaté, et les manquements qui en découlent.

Document provisoire : les colonnes « Budgété » et « Signé (devis) » sont à compléter. Le budget électricité, le devis signé et les photos du 29/10 n'étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction.

1. Synthèse

Statut	Nombre	Points concernés
Absent	5	Point lumineux sous meuble (Cuisine) · Appliques murales, 2 directions (Salon) · Éclairage extérieur côté jardin (Garage) · Prises simples (Chambre 3) · Point lumineux + prise (Bureau / dressing)
Non conforme	10	Interrupteur des spots (Cuisine) · Appliques extérieures (Buanderie) · Prise extérieure (Buanderie) · Tube LED 1,20 m (Garage) · Prise NIKO Hydro noire (Garage) · Alimentation chaudière (Garage) · Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau (Garage) · Éclairage au plafond (Escalier et hall des chambres 1 et 2) · Point sur rail (Hall des chambres 3 et 4) · Applique, 2 directions + témoin (Hall des chambres 3 et 4)
À vérifier	8	Point au-dessus de la douche (Salle de douche) · Spots au plafond (Garde-manger) · Spots au plafond (Cuisine) · Liaison équipotentielle (Salle de bains) · Prises doubles (Chambre 2) · Prises USB A / USB C (Chambre 3) · Prises doubles (Chambre 4) · Prises doubles (Combles)
Conforme	5	Différentiels (Tableau électrique) · Spots au plafond (Hall d'entrée et hall cuisine) · Prises doubles plan de travail (Cuisine) · Interrupteurs près de la porte du hall (Salle à manger) · Prises doubles (Chambre 1)
Total	**28**	13 photos prises lors de la visite

2. Tableau comparatif par pièce

Écart à déterminer pour chaque point : manquement de l'électricien (prévu au devis signé), supplément (non prévu au devis) ou point à clarifier.

Pièce	Élément	Budgété	Signé (devis)	Constaté 29/10	Remarque	Photos	Écart / action
Tableau électrique	Différentiels	*à compléter*	*à compléter*	**Conforme**	Problème de disjoncteur ?	1	*à compléter*
Hall d'entrée et hall cuisine	Spots au plafond	*à compléter*	*à compléter*	**Conforme**	Attention prolongement	2	*à compléter*
Salle de douche	Point au-dessus de la douche	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	2 prises électriques. Un interrupteur du mauvais côté ? Les prises s'activent si la lumière est allumée	1	*à compléter*
Garde-manger	Spots au plafond	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	Uniquement 2	1	*à compléter*
Cuisine	Spots au plafond	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	6 spots	1	*à compléter*
	Interrupteur des spots	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	Mauvais endroit	1	*à compléter*
	Point lumineux sous meuble	*à compléter*	*à compléter*	**Absent**		–	*à compléter*
	Prises doubles plan de travail	*à compléter*	*à compléter*	**Conforme**	Il y avait également une prise prévue ici	1	*à compléter*
Buanderie	Appliques extérieures	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**		1	*à compléter*
	Prise extérieure	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**		1	*à compléter*

Pièce	Élément	Budgété	Signé (devis)	Constaté 29/10	Remarque	Photos	Écart / action
Salon	Appliques murales, 2 directions	*à compléter*	*à compléter*	**Absent**		–	*à compléter*
Salle à manger	Interrupteurs près de la porte du hall	*à compléter*	*à compléter*	**Conforme**	Attention erreur	1	*à compléter*
Garage	Tube LED 1,20 m	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	Au plus haut	–	*à compléter*
	Prise NIKO Hydro noire	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	Posée en gris	–	*à compléter*
	Alimentation chaudière	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**		–	*à compléter*
	Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**		–	*à compléter*
	Éclairage extérieur côté jardin	*à compléter*	*à compléter*	**Absent**	De quoi parle-t-on ?	–	*à compléter*
Escalier et hall des chambres 1 et 2	Éclairage au plafond	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	5 spots, comme on a toujours discuté	1	*à compléter*
Hall des chambres 3 et 4	Point sur rail	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	Quid des rails ?	1	*à compléter*
	Applique, 2 directions + témoin	*à compléter*	*à compléter*	**Non conforme**	Quid des témoins ? Quid des deux directions ? Quid de l'applique ?	–	*à compléter*
Salle de bains	Liaison équipotentielle	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	?	–	*à compléter*
Chambre 1	Prises doubles	*à compléter*	*à compléter*	**Conforme**	Gros attention : les appliques et les interrupteurs à côté du lit doivent pouvoir éteindre la lampe de la chambre	–	*à compléter*
Chambre 2	Prises doubles	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	Que 2 prises doubles	–	*à compléter*
Chambre 3	Prises simples	*à compléter*	*à compléter*	**Absent**		–	*à compléter*
	Prises USB A / USB C	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	C'était dans la chambre 1	–	*à compléter*
Chambre 4	Prises doubles	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	Il y en a 3	–	*à compléter*
Bureau / dressing	Point lumineux + prise	*à compléter*	*à compléter*	**Absent**		–	*à compléter*
Combles	Prises doubles	*à compléter*	*à compléter*	**À vérifier**	?	–	*à compléter*

3. Questions à poser à l'électricien

1. Tableau : quel est le problème de disjoncteur constaté ?
2. Halls : comment le prolongement des spots a-t-il été réalisé ?
3. Salle de douche : pourquoi les prises sont-elles commandées par l'interrupteur de la lumière ? L'interrupteur est-il du bon côté ?
4. Garde-manger : 2 spots posés — combien étaient prévus ?
5. Cuisine : 6 spots posés — combien étaient prévus ? Où est la prise supplémentaire prévue au plan de travail ?
6. Garage : de quel éclairage extérieur côté jardin parle-t-on ?
7. Hall des chambres 3 et 4 : où sont les rails, les témoins, la commande 2 directions et l'applique ?
8. Salle de bains : la liaison équipotentielle a-t-elle été réalisée et contrôlée ?
9. Chambre 1 : les appliques et interrupteurs près du lit commandent-ils la lampe de la chambre ?
10. Chambres 2 et 4 : nombre de prises doubles prévu (2 posées en chambre 2, 3 en chambre 4) ?
11. Chambre 3 : prises USB A / USB C — chambre 1 ou chambre 3 ?
12. Combles : prises doubles prévues ?

4. Documents à joindre pour finaliser

- Budget électricité initial (estimation de départ)
- Devis signé de l'électricien et éventuels avenants
- Plan électrique convenu
- Photos de la visite du 29/10/2026 (13 photos référencées dans le tableau)