Réunion avec l'électricien – Chantier Mangon

Ce qu'on dit, ce qu'on exige, ce qu'on peut négocier, ce qu'on doit obtenir

Les numéros Q renvoient au PDF des questions ouvertes, qui sert de fil conducteur pendant la réunion.

1. Objectif

Repartir avec, par écrit : la liste des corrections et leurs dates, et un décompte final (moins-values et suppléments) accepté des deux côtés.

2. Avant la réunion (en interne)

- Décider en interne des 6 questions « ISEO » du PDF des questions : chambre de la commande depuis la tête de lit et des prises USB (Q33, Q36), éclairage côté jardin (Q27), bureau / dressing (Q38), prise sous la fenêtre de la cuisine (Q17), erreur exacte sur les interrupteurs de la salle à manger (Q21).
- Avoir sous la main : le devis, les plans électriques signés, le bilan du 29/10, les photos et le PDF des questions.
- Fixer ce qu'on accepte de payer en supplément au maximum, et ce sur quoi on ne cède pas (voir points 4 et 6).

3. Ouverture : ce qu'on dit

- « On a fait le tour complet le 29/10, pièce par pièce, avec le devis et les plans signés en main. Une grande partie est conforme (48 points sur 86), merci pour ça. »
- « Il reste des points prévus au devis ou aux plans qui ne sont pas faits ou pas conformes. On veut les passer un par un et convenir ensemble d'une date pour chaque correction. »
- « On veut aussi clarifier les écarts par rapport au devis, dans les deux sens, pour arriver à un décompte final clair. On préfère tout régler aujourd'hui plutôt qu'à la facture. »

4. Ce qu'on exige : à corriger sans frais

Ces points sont prévus au devis et/ou aux plans signés. Ce n'est pas négociable : on attend une date pour chacun.

Point	Base	Ce qu'on attend	Réf.
Appliques murales du salon (2, en 2 directions)	Devis + plans (A3)	Pose	Q20
Point lumineux sous meuble de la cuisine	Devis	Pose	Q16
Alimentations pompe à chaleur (int. + ext.) et chauffe-eau	Devis (3)	Réalisation conforme	Q25
Prises simples de la chambre 3	Devis (3) + plans (2)	Pose	Q35
3e prise double de la chambre 2	Devis + plans (3)	Pose, ou explication si elle existe	Q34
Prise double indépendante de la salle de douche	Devis	Recâblage : ne doit pas dépendre de la lumière	Q10
Interrupteur des spots de la cuisine	Devis (déplacé à la demande d'ISEO)	Déplacement au bon endroit	Q15
Témoins des appliques extérieures (buanderie)	Devis (1 direction + témoin)	Ajout du témoin	Q18
Applique du hall des chambres 3-4 (2 directions + témoin)	Devis	Applique, 2 directions et témoin	Q31
Prises NIKO Hydro (extérieur et garage)	Devis : noires	Remplacement par des noires	Q19, Q23
Tube LED du garage	Devis + plans	Remonter au plus haut	Q22
Témoins des commandes de l'escalier	Devis	Vérifier et compléter	Q29
Liaisons équipotentielles	Devis	Réalisées et prouvées par le contrôle	Q32, Q11, Q5

5. Ce qu'on réclame en moins-value

Point	Constat	Ce qu'on demande	Réf.
Spots des halls	8 au devis, 6 posés	2 spots à déduire	Q8
Spots du garde-manger	3 au devis, 2 posés	1 spot à poser ou à déduire	Q12
Différentiels et disjoncteurs	Tétrapolaires au devis, bipolaires posés ; ni 25 A ni 6 A	Justification et différence de prix à déduire	Q1
Points lumineux de la salle de douche	2 au devis, 1 aux plans	Si un seul est posé : à déduire ou à poser	Q9

6. Les suppléments qu'il va présenter : notre position

Règle : s'il figure aux plans signés, il est probablement dû, au prix unitaire du devis. S'il n'est ni au devis ni aux plans et n'a pas été commandé par écrit, il n'est pas dû.

Supplément	Situation	Notre position	Réf.
2 spots en plus dans la cuisine	Aux plans signés, pas au devis	Dû, au prix unitaire du devis	Q14
Chambre 4 : point lumineux + 3 prises doubles	Aux plans (2 prises), pas au devis	Point + 2 prises au prix du devis ; la 3e prise à discuter	Q37
Tableau du garage	Aux plans, pas au devis	Dû si on l'a demandé, prix détaillé exigé	Q26
Alimentation de la chaudière	Aux plans, pas au devis, non conforme	Rien à payer tant qu'elle n'est pas conforme	Q24
Spots au lieu de points classiques (escalier, hall ch. 1-2)	Devis : points ; plans : spots	5 spots comme convenu, sans surcoût	Q28
Détecteur du garde-manger	Plan envoyé, pas au devis	Monnaie d'échange : à lâcher si le reste est réglé	Q13
Point lumineux des combles	Plans, pas au devis	Dû au prix du devis s'il a été demandé	Q39

7. Marge de négociation

On peut lâcher :

- Accepter les suppléments qui figurent aux plans signés, au prix unitaire du devis, en échange de corrections rapides et gratuites de tous les manquements.
- Laisser les spots dans l'escalier et le hall des chambres 1-2 au lieu des points classiques, à condition qu'il n'y ait pas de surcoût.
- Ne pas réclamer de moins-value sur les petits écarts (détecteur du garde-manger, une prise en plus en chambre 4) si le reste est réglé sans discussion.

On ne lâche pas :

- Tout ce qui est au devis et pas fait (ou mal fait) est corrigé sans frais.
- Aucun supplément n'est dû s'il n'est ni au devis ni aux plans signés et qu'il n'a pas été commandé par écrit.
- Rien de neuf n'est accepté oralement : chaque supplément ou modification fait l'objet d'un prix écrit avant exécution.
- Le solde n'est payé qu'une fois les réserves levées et le rapport de contrôle conforme reçu.

8. Ce qu'on doit obtenir en sortant

1. Une date de retour sur chantier pour les corrections, et qui vient.
2. La date du contrôle de conformité par l'organisme agréé, et l'engagement de transmettre le rapport.
3. Les schémas unifilaire et de position définitifs et un listing du tableau à la numérotation des chambres du devis.
4. Le PV de mesure de la terre.
5. Un décompte final écrit : moins-values et suppléments, poste par poste.
6. Un compte rendu envoyé par mail sous 48 h, reprenant chaque point décidé, avec les réponses notées dans le PDF des questions.

9. Points d'attention

- La numérotation des chambres diffère entre le devis, les plans et le tableau. Toujours désigner une chambre par sa surface (14,12 / 16,13 / 16,63 / 11,69 m²), pas par son numéro.
- Ne pas valider de supplément sur place. Répondre : « Envoyez-nous un prix, on revient vers vous. »
- S'il conteste un manquement, montrer la ligne du devis et la photo, sans débattre au-delà.
- Garder le ton factuel : le but est de finir le chantier, pas de régler des comptes.